Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
2023г.

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-10кВ РП-111 - ТП-8034	19.03.2023г.	21.03.2023г.	Монтаж вставки и 2-х соед.муфт, концевой разделки, испытание КЛ
ТП-889 - РУ-10кВ	29.06.2023г.	29.06.2023г.	Монтаж ячейки КСО с отходящей линией 10кВ
ТП-8078	03.08.2023г.	09.08.2023г.	Ремонт в/в оборуд. с заменой разъед. на ВН, ремонт тр-ра с заменой
ТП-8052	10.08.2023г.	11.08.2023г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-885	14.08.2023г.	16.08.2023	Ремонт в/в оборуд. с заменой ВН на ВБСК и уст-кой разъед.
ТП-868	17.08.2023г.	18.08.2023г.	Ремонт в/в оборуд. с заменой разъед. на ВН
КЛ 10кВ РП-111 - ТП-8053А	04.09.2023г.	15.09.2023г.	Ремонт кабельной линии с заменой уч-ка сети
КЛ 10кВ РП-111 - ТП-8053А	04.09.2023г.	15.09.2023г.	Ремонт кабельной линии с заменой уч-ка сети
КЛ 10кВ РП-111 - ТП-848	18.09.2023г.	22.09.2023г.	Ремонт кабельной линии с заменой уч-ка сети
КЛ 6кВ РП-85 - РТП-112А	28.09.2023г.	31.10.2023г.	Монтаж вставки и 2-х соединительных муфт
ТП-8051 тр-р №2	04.12.2023г.	11.12.2023г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8042 тр-р №2	04.12.2023г.	11.12.2023г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
КЛ-10кВ ТП-8052 - ПС-54 яч.02	20.12.2023г.	25.12.2023г.	Монтаж концевой кабельной разделки